

## 晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		农村饮水安全巩固提升市级资金项目		
主管部门及代码		160	实施单位	晋中市水利局
项目属性		经常性项目	项目期	2020-05-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		400.00
		其他		0.00
	预算下达资金			400.00
	实际支出资金	市级预算资金		400.00
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00
项目概况	结合农村饮水安全“十三五”规划及精准扶贫要求，按照巩固成果、稳步提升的原则，巩固提升8000人农村人口的饮水安全标准。			
项目资金使用情况	严格按照五部委《农村饮水安全工程建设管理办法》、《山西省农村饮水安全工程建设管理办法》等规定开展项目建设，分配到各县：昔阳60万、寿阳60万、榆次135万、祁县50万、平遥95万元，完成各县农村饮水安全巩固提升工程建设。			

项目组织实施情况	严格按照五部委《农村饮水安全工程建设管理办法》、《山西省农村饮水安全工程建设管理办法》等规定开展项目建设，各县成立领导小组，签订责任书等方式层层落实责任，实行设计审批、项目法人、招投标、监理、合同管理等制度。严格组织实施市级农村饮水安全巩固提升工程。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	巩固提升饮水工程	15处	15处	100%
		涉及农村人口饮水安全	8000人	8000人	100%
	质量指标	农村饮水安全工程巩固提升项目建设	工程质量合格	工程质量合格	100%
	时效指标	农村饮水安全工程巩固提升项目建设	2020年12月底完成	2020年12月底完成	100%
	成本指标	建安工程费	240万元	240万元	100%
		设备费	135万元	135万元	100%
独立费及其他		25万元	25万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	农村居民供水保证率	有所提高	有所提高	100%
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	强化供水建设与管理督查，提升工程建设与管理水平	长效	长效	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%
项目绩效情况	我市农村饮水安全巩固提升工程已完成投资400万元，实施15处工程，全部完工，完工率100%，受益村庄210个，受益人口达8000人。				

其他需说明的问题无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	30.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	30.00
项目效果	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	10.00
	生态效益	0	0.00
	可持续影响	10	10.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分:		100	100.00
评价结果等次:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	杨宝金	科长	农水科	2621525
	牛理达	科员	农水科	2621525
	董鹏	科员	农水科	2621525
负责人: 杨宝金	经办人: 牛理达	联系电话: 2621525	填报日期:	2021-07-02

单位负责人(签章): \_\_\_\_\_ 年 月 日