

# 晋中市

填报单位（公章）：

项目名称		
主管部门及代码		230
项目属性		一次性项目
项目资金情况 (万元)	预算资金	市
		县
	预算下达资金	
	实际支出资金	市
		县
乡		

项目概况	汾河廊带生态旅游通道沿汾河东岸布线，原则上在汾河生态功能保障线内建设水源涵养林和防护林，打造汾河景观，规划总长约26.4公里，介休段约14.4公里；介休龙凤河至三贤大道利用坝内建设水源涵养林和防护林，打造汾河景观，规划总长约12.0公里。
项目资金使用情况	5000万元根据工程进度全部拨付

项目组织实施情况	1、 成立汾河廊带生态旅游通道工作领导小组，负责协调组织项目。目前，项目主体已全部完工。	
绩效目标实现情况	实 绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)
产出指标	数量指标	建设里程
	质量指标	工程建设质量
	时效指标	工程主体完成时间
	成本指标	2020年支付工程建安费和前期等其他费用
效益指标	社会效益指标	打造汾河景观，符合有关规划要求
	服务对象满意度指标	服务沿线群众出行和观光满意度
	经济效益指标	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	

项目绩效情况	该项目是汾河流域生态治理规划的重要支撑项目，项目建成后
其他需说明的问题	目前主体已完工，完成投资4.1亿元，项目资金还有很大缺口。

评分表	二级指标	三
	投入:	
	项目目标	项目:
		绩效:
		绩效:
	资金落实	资:
		到:
		预:
	过程:	
	业务管理	管理:
		制度:
		项目:
	财务管理	管理:
		资金:
		财务:
	产出:	
	项目产出	实:
		完:
		质:
		成:
效果:		
项目效果	综:	
	社:	
	生:	
	可:	
	社会公众或	
综合得分:		
评价结果等次:		
姓名	职	
贾敏	项	

评价人员	权建国	财:
	何敏	工程
负责人: 赵俊生	经办人: 贾敏	联系电话:
单位负责人 (签章):		

# 财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度 )

汾河一号工程建设资金

实施单位	
项目期	
及预算资金	
其他	
及预算资金	
F结转资金	
及财政资金	
其他	

---

能保障线范围内布线，涉及祁县、平遥、介休三县（市），项目  
!顶路作为连接线，长4.1公里。总投资约4.9亿元（不包括征地  
在生态功能保障线内建设汾河生态景观通道，本项目做为汾河景

---

---



目实施； 2、积极开展项目前期工作，督促相关县（市）落实土:

目标值	实际完成指标值
56公里	56
合格	还未进行交工验收
2020年	2021年
5000万元	5000万元
有利于	旅游景区串连成片，助力:
满意	98%

---

务极大改善沿线群众出行，将晋中平川旅游景区串连成片，助力

---

---

三级指标	指标分值
	20
立项规范性	3
目标合理性	4
指标明确性	4
金到位率	3
位及时率	3
算执行率	3
	20
制度健全性	3
执行有效性	3
质量可控性	4
制度健全性	3
使用合规性	3
监控有效性	4
	30
际完成率	8
成及时率	7
量达标率	8
本节约率	7
	30
经济效益	0
社会效益	20
生态效益	0
持续影响	0
服务对象满意度	10
	100
职称/职务	科室
项目负责人	法规部

务负责人	财务科
技术人员	开发公司
3366529	填报日期:

年 月 日

---

晋中市交通运输局
2020-01-01至2020-12-31
5000.00
0.00
5000.00
5000.00
0.00
0.00
0.00

主线全长约56里，其中祁县段约14.9公里，平遥段约  
拆迁费用）。根据汾河生态景观总规划，在汾河生态  
景观通道立项建设是汾河生态景观总规划的需要。

地指标，保障项目顺利实施； 3、加强质量安全监督

完成进度
100
98%
95%
100%
100%
100%

打造晋中全域旅游新格局，拉动沿线乡村经济发展。



评价得分
20.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
20.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
29.00
7.00
7.00
8.00
7.00
30.00
0.00
20.00
0.00
0.00
10.00
99.00
优
联系电话
03543366529

03543366511
15903440681
2021-07-08