

# 晋中市

填报单位（公章）：

项目名称		
主管部门及代码		201
项目属性		经常性项目
项目资金情况 (万元)	预算资金	市
		县
	预算下达资金	
	实际支出资金	市
		县
乡		

项目概况	<p>背景：南关镇采煤沉陷区搬迁治理项目，涉及搬迁 585 户、1 部搬迁，前庄搬迁正在进行中，搬迁居民就近居住在新建小区 5 层栋 6 层，共 99 套，小二层 129 套。目前小二层 32 套主体完工，2800 万元，建设内容包括 121 套小二层楼，工程已全部完工。前实施内容：占地面积 7591.2m<sup>2</sup>、建筑面积 6551m<sup>2</sup>、主要内容为 1 网工程。</p> <p>题：可解决南关镇采煤沉陷区搬迁村(师家沟村、金旺村、前庄</p>
项目资金使用情况	<p>项目总投资 1980 万元，市发改委以市发改地区发（2019）305 号 594 万元，所有资金到位，到位率 100%，支付资金 1980 万元，其资金使用管理：在资金使用上做到“四个坚持”：坚持实行项目度，严格资金审计确保项目资金落到实处。</p>

项目组织实施情况	过程管理情况：项目严格落实项目法人责任制、招投标制、项目	
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）
产出指标	数量指标	采煤沉陷区配套小学
	质量指标	质量标准
	时效指标	完工时限
	成本指标	市级配套
效益指标	社会效益指标	加快推进采煤沉陷区治理，进一步完善配套基础设施。
	服务对象满意度指标	有效改善了沉陷区群众基本生产和生活条件。
	经济效益指标	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	

项目绩效情况	目标完成情况：按时建成采煤沉陷区配套小学一所，符合相关标准；有效改善沉陷区群众基础生产和生活条件，当地居民满意度100%；省级投资支付率100%；“两个责任”按项目落实到位率100%。
其他需说明的问题	无

评分表	二级指标	三	
	投入:		
	项目目标	项目	
		绩效	
		绩效	
	资金落实	资	
		到	
		预	
	过程:		
	业务管理	管理	
		制度	
		项目	
	财务管理	管理	
		资金	
		财务	
	产出:		
	项目产出	实	
		完	
		质	
		成	
效果:			
项目效果	综		
	社		
	生		
	可		
	社会公众或		
综合得分:			
评价结果等次:			
姓名	职		
杜星星			

评价人员

	阴飞	
负责人：崔丽	经办人：崔丽	联系电话：
单位负责人（签章）：		

# 财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度 )

采煤沉陷基础设施项目市级配套资金

实施单位	
项目期	
及预算资金	
其他	
及预算资金	
F结转资金	
及财政资金	
其他	

---

1520人，其中：师家沟202户520人，金旺村228户560人，前庄村112户280人。金旺村安置小区，搬迁户数228户，搬迁人口560人，修建于2017年，5层、6层楼已修至2层，将于2019年底全部完工。师家沟搬迁治理前庄村采用货币补偿安置方式，村民全部在附近购房居住。建设1栋4层综合教学楼、1栋3层宿舍楼、1栋1层附属楼、1栋1层门卫室。解决前庄村及附近村庄(后庄村、乔家山村、西许村等村庄)适龄学生的

---

1. 下达中央、省、市补助资金，其中中央396万元、省级396万元，市、县、镇、村四级配套资金中中央396万元、省级396万元、市级297万元、县级297万元、企业和社会资金专款专用，不截留，不挤占挪用；坚持按照规定的开支范

---



目监理等情况；工程档案管理规范，落实日常监管责任人“三到

目标值	实际完成指标值
1所	1所
施工质量达到国相关标准	施工质量达到国家相关标准
2020年底完工	2020年底完工
1项297万元	1项297万元
进采煤沉陷区治理，进一步完善配套基础	进采煤沉陷区治理，进一步完善i
效改善了沉陷区群众基本生产和生活条件	沉陷区群众基础生产和

---

质量要求；项目效果情况：效益指标，带动社会投资594万元；  
.00%；加快推进采煤沉陷区治理，进一步完善配套基础设施；达  
达100%；开工率100%；不存在审计、督查、巡视等指出问题。

---

---

三级指标	指标分值
	20
立项规范性	3
目标合理性	4
指标明确性	4
金到位率	3
位及时率	3
算执行率	3
	20
制度健全性	3
执行有效性	3
质量可控性	4
制度健全性	3
使用合规性	3
监控有效性	4
	30
际完成率	8
成及时率	7
量达标率	8
本节约率	7
	30
经济效益	5
社会效益	5
生态效益	5
持续影响	5
服务对象满意度	10
	100
职称/职务	科室
科员	区域发展科

副科	区域发展科
18635474133	填报日期:

年 月 日

---

晋中市发展和改革委员会
2020-01-01至2020-12-31
297.00
1683.00
297.00
297.00
0.00
792.00
891.00

55户440人。煤矿主体存在，目前师家沟、金旺村已全  
2017年5月，总投资4800万元，主要建设内容包括一栋  
理工程，搬迁户数202户，搬迁人口520人，总投资

值班室和室外硬化、绿化、给排水、采暖、电气等管  
解决问  
就学问题，改善当地办学条件，扩大办学规模。

市级297万元、县级补助资金297万元，企业配套资金  
企业594万元。  
围支出，力争不突破投资总额；坚持项目资金决算制

现场”制度、日常监管信息报送及时有效。

完成进度
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

项目管理严格按照”两个责任“落实到位率100%  
投资计划分解用时<10个工作日；中央投资支付率



评价得分
20.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
20.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
29.00
8.00
7.00
8.00
6.00
29.00
4.00
5.00
5.00
5.00
10.00
98.00
优
联系电话
2639318

2639318
2021-07-05