

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		灌溉试验站迁建项目				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市潇河流域管理中心	
项目属性		延续性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		184.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金			184.00		
	实际支出资金	市级预算资金		183.23		
		上年结转资金		0.00		
		上级财政资金		0.00		
		其他		0.00		
项目概况		<p>依据山西榆次工业园区管理委员会榆工管函[2015]12号《关于置换晋中市潇管局灌溉试验站现关土地的函》、榆次人民政府榆政函[2015]72号函《致晋中市潇河管理局的函》、省水利厅中心站2015(10)文《关于灌溉试验站迁建批复》、晋中市人民政府[2016]13次市长办公会议纪要,决定将我处灌溉试验站由张庆乡杨村迁建到榆次区修文镇东长寿村北,项目总占地37.92亩。建设围墙350米,以及门房、大门、室外配套工程设施等。</p>				
项目资金使用情况		<p>满足农作物需水量试验需求,获得基础试验资料,为灌区工程规划、设计提供依据。围墙350米、门房、大门、室外配套工程设施、供电供水等配套设施、监理费等184万元。</p>				
项目组织实施情况		<p>省水利厅中心站2015(10)文《关于灌溉试验站迁建批复》、晋中市人民政府[2016]13次市长办公会议纪要</p>				
绩效目标实现情况		绩效指标(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标	完成进度
产出指标	数量指标	建设围墙	350米	350米		100%
	质量指标	工程质量	合格	合格		100%
	时效指标	建设期	1年	1年		100%

	成本指标	完成投资	184万	183.23万元	99.60%	
效益指标	社会效益指标	农田灌溉试验	前期准备	前期准备完成	100%	
	其他满意度指标	职工满意度 ≥95%	≥95%	95%	100%	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
项目绩效情况	成立工作领导小组，编制了试验站迁建工程设计方案，进行了招标。					
其他需说明的问题	无					
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分		
	投入:			20	19.99	
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00	
		绩效目标合理性		4	4.00	
		绩效指标明确性		4	4.00	
	资金落实	资金到位率		3	3.00	
		到位及时率		3	3.00	
		预算执行率		3	2.99	
	过程:			20	20.00	
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00	
		制度执行有效性		3	3.00	
		项目质量可控性		4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00	
		资金使用合规性		3	3.00	
		财务监控有效性		4	4.00	
	产出:			30	30.00	
	项目产出	实际完成率		8	8.00	
		完成及时率		7	7.00	
		质量达标率		8	8.00	
		成本节约率		7	7.00	
效果:			30	30.00		
	经济效益		5	5.00		

	项目效果	社会效益	5	5.00
		生态效益	5	5.00
		可持续影响	5	5.00
		社会公众或服务对象满意度	10	10.00
	综合得分:		100	99.99
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	乔本峰	中级/中心副主任	财务科	13834801040
	魏建春	高级/科长	灌溉试验站	13834828501
负责人: 魏建春	经办人: 乔丽	联系电话: 13834828501	填报日期:	2022-06-30
单位负责人(签章):				年 月 日