

# 晋中市

填报单位（公章）：

项目名称		
主管部门		行政政法科
项目属性		一次性项目
项目资金情况 (万元)	预算资金	市
		县
	预算下达资金	
	实际支出资金	市
		县
乡		

项目概况	依照我单位对全市办公用房统一管理的职能，我单位对晋中市管道渗漏严重，经市政府同意将进行改造，改造主要包括广电
项目资金使用情况	项目资金使用情况：、 2021年申请项目资金200万元，用于支付

项目组织实施情况	<p>1、项目由第三方造价公司造价，经第三方评审机构进行财政评审，出具验收证明书，四方盖章认可工程完工验收合格。项目建立了监理单位，出具监理评估报告及局验收报告，项目严格按照《晋中市行政事业单位国有资产管理暂行办法》方式执行。项目已完成预算评审、招投标，工程已完工验收，</p>	
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）
产出指标	数量指标	建筑面积
	质量指标	国标
	时效指标	1-12月
	成本指标	总投资
效益指标	社会效益指标	改造空调
	生态效益指标	改造空调
	可持续影响指标	消防管网改造
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度

项目绩效情况	1. 目标完成情况 工程于2021年11月完工验收合格，按中标价完成办公用房紧张情况和办公环境。满足工程满意度达100%，社会效
其他需说明的问题	无

评分表	二级指标	三	
	投入:		
	项目目标	项目	
		绩效	
		绩效	
	资金落实	资	
		到	
		预	
	过程:		
	业务管理	管理	
		制度	
		项目	
	财务管理	管理	
		资金	
		财务	
	产出:		
	项目产出	实	
		完	
		质	
		成	
效果:			
项目效果	综		
	社		
	生		
	可		
	社会公众可		
综合得分:			
评价结果等次:			
姓名	职		
张毅			

附件八	张龙	
	贾浩雅	
负责人：张毅	经办人：赵丽	联系电话：
单位负责人（签章）：		

# 财政支出项目绩效自评表

( 2021 年度 )

晋中广播电视台、晋中日报社改造

预算单位	
项目期	
及预算资金	
其他	
及预算资金	
F结转资金	
及财政资金	
其他	

---

广播电视台进行改造。广电大楼1996年投入使用，空调、电梯设  
大楼前院硬化及绿化拆除、卫生间开水间改造、消防改造、公共

---

付工程款及二级费用；年末共支付182.5万元。支付率达到91.25

---



---

预算评审 2、由晋中市政府采购中心进行招标 3、工程完工后由《重点工程管理制度建设、经费管理制度、日常检查监督管理等事业单位办公用房基建维修管理暂行办法》执行维修改造。经费支付工程款90%，目前进行财政结算评审。

目标值	实际完成指标值
14145m <sup>2</sup>	14145m <sup>2</sup>
符合国家质量标准	符合国家质量标准
完成	完成
419万元	331.91万元
改善办公环境	改善办公环境
通过改造达到节能减排	达到节能减排
保障干部职工生命安全	保障干部职工生命安全
100%	100%

---

支付90%工程款，二级费用全额支付，目前经财政评审机构进行工  
效益显著。办公环境得到改造。

---

---

三级指标	指标分值
	20
立项规范性	3
目标合理性	4
指标明确性	4
金到位率	3
位及时率	3
算执行率	3
	20
制度健全性	3
执行有效性	3
质量可控性	4
制度健全性	3
使用合规性	3
监控有效性	4
	30
际完成率	8
成及时率	7
量达标率	8
本节约率	7
	30
经济效益	0
社会效益	10
生态效益	10
持续影响	0
服务对象满意度	10
	100
职称/职务	科室
科长	基建与维修部

科长	财务部
职员	财务部
0354-2638034	填报日期:

年 月 日

---

晋中市机关事务管理局
2021-01-01至2021-12-31
200.00
0.00
200.00
182.50
0.00
0.00
0.00

施使用频率高，配电柜老化、消防管网老化、上下水区域粉刷更换电路等。

%。

建设、施工、监理、使用四方验收工程，由施工单位制度。由监理及工程负责人日常检查监督管理，最终严格按照《重点工程经费管理办法》及工程合同付款

完成进度
100%
100%
完成
79%
完成
完成
完成
100%

工程结算评审。 2. 项目效果情况 工程完工后可解决



评价得分
19.74
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
2.74
20.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
30.00
8.00
7.00
8.00
7.00
30.00
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
99.74
优
联系电话
0354-2638219

0354-2638034
0354-2638034
2022-06-28